

Số: 37 /KL-TTR

Đại Từ, ngày 15 tháng 8 năm 2023

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND xã Phú Lạc

Thực hiện Quyết định số 8064/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; Thanh tra huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTR ngày 17/4/2023 về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND xã Phú Lạc. Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 05/6/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại xã Phú Lạc.

Trên cơ sở Báo cáo số 02/BC-ĐTTR ngày 10/6/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của UBND xã Phú Lạc, Chánh thanh tra huyện Đại Từ kết luận nội dung thanh tra, cụ thể như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Phú Lạc là xã nằm ở phía Tây Bắc của huyện Đại Từ, cách trung tâm huyện 10 km. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.063,91 ha, xã có 18 xóm với 1.978 hộ dân, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 39%, xã Phú Lạc là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu thu nhập từ cây lúa, cây chè. Năm 2018, xã Phú Lạc đã đạt chuẩn nông thôn mới; theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã phân đấu đến năm 2024 xã đạt NTM nâng cao. Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã đã được quan tâm; việc quản lý đầu tư các công trình được thực hiện theo đúng chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai quy trình thủ tục hồ sơ pháp lý, thực hiện công khai, minh bạch đối với các công trình được đầu tư đảm bảo theo quy định.

#### II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

##### 1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư, cụ thể:

- (1) Công trình: Đường bê tông xi măng vào vùng nguyên liệu chè xã Phú Lạc.
- (2) Công trình: Tuyến đường tràn liên hợp cống tuyến đường liên xóm Lũng 1, Lũng 2 xã Phú Lạc.
- (3) Công trình: Chợ nông thôn xã Phú Lạc (Hạng mục: Cống, hàng rào, rãnh thoát nước, nhà vệ sinh).
- (4) Công trình: Xây mới 04 phòng chức năng nhà văn hóa xã Phú Lạc.
- (5) Công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao xã Phú Lạc.

(6) Công trình: Đường giao thông liên xã Phú Lạc - Bản Ngoại (Đoạn Km0+220 đến Km0+833 xã Phú Lạc).

(7) Công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Lạc.

(8) Công trình: Đường giao thông Phú Lạc - Phú Cường.

(9) Công trình: Nâng cấp đường liên xóm Trại Mới - Trại Tre.

(10) Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc công an xã Phú Lạc.

Qua kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ các công trình, UBND xã đã thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định.

- Việc thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát... các công trình theo hình thức chỉ định thầu.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Việc đàm phán thương thảo và ký hợp đồng được thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Về quy trình tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp: UBND xã đã cơ bản tuân thủ thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

\* *Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế:* Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2013 đối với 09/10 công trình.

## **2. Kiểm tra hồ sơ thi công công trình, nghiệm thu, thanh quyết toán**

- Đối với các công trình trước khi triển khai thi công nhà thầu đã lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được UBND xã chấp thuận bảo đảm theo quy định tại Điều 18 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Khối lượng thi công xây dựng được chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng xác nhận. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan đã phối hợp theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình theo quy định; chủ đầu tư tổ chức kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.

- Công tác nghiệm thu: Ban quản lý xã, Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu khối lượng từng phần hạng mục công việc, khi đạt các yêu cầu đề ra thì thực hiện các công việc, hạng mục tiếp theo; khi các hạng mục hoàn thành thực hiện nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, việc nghiệm thu đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

- Việc quyết toán đối với các công trình: Các công trình được xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoàn thành, chủ đầu tư và đơn vị có liên quan đã tổ chức lập quyết toán; hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các công trình. Sau khi có báo cáo của đơn vị kiểm toán, chủ đầu tư trình Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra quyết toán xây dựng công trình, căn cứ vào kết quả thẩm tra quyết toán, UBND xã phê duyệt quyết toán công trình theo quy định.

- Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho các nhà thầu được thực hiện theo tiến độ thi công các công trình. Sau khi công trình được phê duyệt quyết toán chủ đầu tư thanh toán toàn bộ các chi phí tư vấn xây dựng, chi phí xây dựng và chi phí khác cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng công trình theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

- Tính đến thời điểm thanh tra, UBND xã Phú Lạc đã thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho 10 công trình với tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt: 16.387 triệu đồng; tổng giá trị quyết toán: 14.553 triệu đồng, UBND xã Phú Lạc đã thanh toán đến ngày 31/12/2022: 13.214 triệu đồng; nợ khối lượng chưa thanh toán đến ngày 30/6/2023 là 329,4 triệu đồng.

\* *Tuy nhiên trong quá trình thanh quyết toán:* UBND xã Phú Lạc đã thanh toán thừa số tiền chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung của công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao xã Phú Lạc là 6.053.246 đồng.

*Lý do:* Ngày 12/7/2018, UBND xã Phú Lạc đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao xã Phú Lạc, giá trị gói thầu là 11.392.246 đồng. Ngày 02/8/2018, UBND xã Phú Lạc ký hợp đồng với Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hưng Bình, địa chỉ: Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, giá trị hợp đồng là: 11.392.246 đồng. Ngày 29/12/2018 UBND xã thanh toán cho Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hưng Bình số tiền là 11.392.246 đồng. Ngày 05/12/2019, UBND xã Phú Lạc đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, trong đó giá trị quyết toán chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá đề xuất của công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao xã là: 5.339.000 đồng.

Ngày 05/05/2020, UBND xã Phú Lạc đã gửi văn bản số 67/CV-UBND về yêu cầu Công ty CP tư vấn và xây dựng Hưng Bình nộp trả lại kinh phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung công trình; Trung tâm văn hóa xã Phú Lạc với số tiền là 6.053.246 đồng.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

### **3. Kiểm tra chất lượng, khối lượng thi công**

- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi đưa công trình vào sử dụng đã thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- UBND xã Phú Lạc đã thành lập Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng để giám sát xây dựng công trình và thuê đơn vị có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng giúp chủ đầu tư quản lý, giám sát việc thực hiện các hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm tra một số vật liệu sử dụng vào công trình; tổ chức thí nghiệm vữa bê tông, lập sổ ghi chép nhật ký thi công; tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đoàn thanh tra đã thực hiện kiểm tra 10 công trình có nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có 02 công trình công tác nghiệm thu, thanh quyết toán còn để xảy ra tồn tại, cụ thể:

+ Công trình 4 phòng chức năng nhà Văn hóa UBND xã:

Tổng quyết toán công trình là 636.840.455 đồng do Công ty TNHH Chuyên Anh thi công, Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Tây Á giám sát; qua kiểm tra thực tế việc lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn chìm là 60 m; quyết toán là 150 m là không đúng với thực tế thi công, số tiền chênh lệch là: 2.958.300 đồng.

+ Công trình nâng cấp đường giao thông liên xã Phú Lạc- Phú Cường:

Tổng quyết toán công trình là: 990.765.175 đồng do Công ty TNHH Thương mại Minh Đức Thái Nguyên thi công, đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH thương mại Dương Thanh Thái Nguyên; qua kiểm tra phát hiện Nhà thầu không thi công với khối lượng là 15m<sup>3</sup> lớp móng rải cấp phối đá dăm loại 2. Lý do: Đơn vị thi công đã đổ đường bê tông mới lên trên đoạn đường bê tông cũ có kích thước dài 50m x 2,5m x 0,12m tính từ phía đầu tuyến đường không có lớp cấp phối đá dăm; tuy nhiên trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán UBND xã vẫn phê duyệt quyết toán khối lượng cấp phối đá dăm không thi công là 15m<sup>3</sup> trên đoạn đường đã có lớp móng bê tông cũ, giá trị là 6.063.800 đồng.

#### **4. Công tác giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng xã**

- Ủy ban Mặt trận xã chủ trì thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã có trách nhiệm giám sát tất cả các công trình xây dựng. Hằng năm, đã xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo kế hoạch đã đề ra. Qua giám sát các công trình được đầu tư phù hợp với chủ trương đầu tư gắn với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. UBND xã đã thực hiện tốt các quy định về xây dựng, giải phóng mặt bằng, tiến độ, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình. Trong quá trình giám sát không phát hiện việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản trong quá trình thi công các công trình xây dựng; thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch. Tuy nhiên, trong công tác giám sát cộng đồng các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã không có chuyên môn, kỹ thuật về xây dựng nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát.

#### **5. Việc công khai tài chính**

UBND xã Phú Lạc đã thực hiện công khai tài chính trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng theo Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc

phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

### **III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN**

#### **1. Nhận xét**

UBND xã Phú Lạc đã cơ bản thực hiện đầy đủ trong việc tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư cơ bản đảm bảo theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

#### **1.1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng**

Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 đối với 09 công trình.

#### **1.2. Công tác giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng xã.**

Các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã không có chuyên môn, kỹ thuật về xây dựng nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát.

#### **1.3. Công tác quyết toán thanh toán vốn đầu tư**

Đối với công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lạc: UBND xã Phú Lạc đã thực hiện thanh lý hợp đồng và quyết toán giá trị gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu xây lắp, đánh giá hồ sơ đề xuất khi chưa có kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dẫn đến việc thanh toán vượt giá trị quyết toán với số tiền 6.053.246 đồng cho gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu xây lắp, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lạc.

#### **1.4. Chất lượng, khối lượng thi công**

- Công trình 4 phòng chức năng nhà Văn hóa UBND xã: UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Chuyên Anh thi công, công trình đã được phê duyệt quyết toán năm 2019; đơn vị thi công không thực hiện thi công lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn chìm là 90m, với giá trị là: 2.958.300 đồng.

- Công trình nâng cấp đường giao thông liên xã Phú Lạc- Phú Cường do UBND xã Phú Lạc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại Minh Đức Thái Nguyên thi công, đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH thương mại Dương Thanh Thái Nguyên, qua kiểm tra và phát hiện đơn vị thi công không rải lớp móng cấp phối đá dăm loại 2, khối lượng 15m<sup>3</sup>, giá trị 6.063.800 đồng.

#### **\* Nguyên nhân:**

- Chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; Ban quản lý xây dựng công trình do chủ đầu tư thành lập không chuyên, kiêm nhiệm, cán bộ của Ban vừa phải hoạt động chuyên môn được giao, vừa phải tham gia ban quản lý dự án.

- UBND xã Phú Lạc và các đơn vị có liên quan thiếu sự phối hợp dẫn đến thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công trình, việc lập, thẩm định dự toán thiết kế và nghiệm thu, quyết toán dẫn đến giá trị quyết toán và hoàn công công trình không đúng với thực tế thi công.

## 2. Kết luận:

- Đối với công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lạc: UBND xã Phú Lạc đã thanh toán vượt giá trị quyết toán là 6.053.246 đồng cho gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu xây, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung.

- Đối với công trình 4 phòng chức năng nhà văn hóa UBND xã: UBND xã, Ban quản lý công trình xây dựng của xã thiếu kiểm tra để đơn vị thi công không thực hiện thi công lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn điện chìm 90 m theo dự toán được duyệt, số tiền phải thu hồi: 2.958.300 đồng.

- Đối với công trình nâng cấp đường giao thông liên xã Phú Lạc- Phú Cường: UBND xã lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, quyết toán, hoàn công lớp móng đá dăm đoạn đường 50m, nhưng thực tế không thực hiện, số tiền thu hồi 6.063.800 đồng.

## IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTR ngày 21/7/2023 thu hồi tổng số tiền: 15.075.346 đồng. (Mười năm triệu không trăm bảy mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi sáu đồng) của UBND xã Phú Lạc do chi sai, nghiệm thu sai khối lượng tại các công trình, cụ thể như sau:

1. Công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lạc; UBND xã Phú Lạc thanh toán thừa cho gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu xây lắp, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung công trình, số tiền 6.053.246 đồng

2. Công trình: Xây mới 4 phòng chức năng Nhà văn hóa xã Phú Lạc; mục quyết toán tiền công lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn điện là 2.958.300 đồng.

3. Công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Phú Lạc - Phú Cường; mục quyết toán cấp phối đá dăm số tiền là 6.063.800 đồng.

UBND xã Phú Lạc đã nộp số tiền là: 15.075.346 đồng (Mười năm triệu không trăm bảy mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi sáu đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện

## V. KIẾN NGHỊ:

### 1. Đối với UBND huyện

Thanh tra huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

- *Phòng Kinh tế - Hạ tầng*: Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong công tác nghiệm thu chất lượng, khối lượng thi công công trình; tăng cường công tác kiểm tra trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, nhằm hạn chế sai sót của các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.

- *Phòng Tài chính - Kế hoạch*:

Chủ động tham mưu cân đối nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công; bố trí nguồn kinh phí để

thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành kế hoạch đầu tư công theo quyết định của cấp có thẩm quyền; tổ chức kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công do nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

- *Thanh tra huyện*: Tăng cường thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình do UBND các xã, thị trấn làm Chủ đầu tư; theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận sau thanh tra, báo cáo UBND huyện.

- *Yêu cầu UBND xã Phú Lạc*: Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

## 2. Đối với UBND xã

- Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của xã và giám sát, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết định. Thực hiện lựa chọn các đơn vị tư vấn giám sát thi công chấp hành nghiêm các quy định quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công.

- Thực hiện nghiêm công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc quản lý dự án đầu tư của Ban quản lý dự án trong công tác: Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Thực hiện đầy đủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

- Thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra ít nhất là 15 ngày tại UBND xã Phú Lạc và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi về Thanh tra huyện trong 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra theo quy định.

## 3. Đối với HĐND xã

- Giám sát UBND xã thực hiện kiến nghị của Thanh tra về xử lý tài chính và trách nhiệm quản lý đối với các khoản chi, quyết toán chưa phù hợp.

Trên đây là kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND xã Phú Lạc./.

### *Nơi nhận:*

- Chủ tịch UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Các cơ quan: KT&HT; TC-KH;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Lạc;
- Lưu: TTR huyện.

**CHÁNH THANH TRA**



**Ngô Thị Bích Hạnh**

THANH TRA HUYỆN ĐẠI TỪ

BIỂU TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH XDCB XÃ PHÚ LẠC

(Kèm theo Kế hoạch thanh tra số 3.3 /KL-TTR ngày 8 năm 2023 của Thanh tra huyện Đại Từ về thanh tra XDCB của xã Phú Lạc

ĐVT: đồng

TT	Tên công trình	Tổng dự toán được duyệt		Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư		Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Tổng quyết toán	Đã thanh toán đến 30/6/2023	Nợ khối lượng XDCB chưa thanh toán	Ghi chú
		Quyết định phê duyệt dự toán	Tổng mức đầu tư	QĐ điều chỉnh, bổ sung mức đầu tư	Tăng +; giảm -					
	<b>TỔNG CỘNG</b>		16.078.408.659	308.994.664	0	16.387.403.323	14.553.512.390	13.214.697.482	329.436.375	
1	Đường bê tông xi măng vào vùng nguyên liệu chè xã Phú Lạc	QĐ số: 08a/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND xã Phú Lạc	1.110.162.193	0	0	1.110.162.193	898.436.791	897.081.791		Vốn phí môi trường và các nguồn vốn khác
2	Tuyến đường tràn liên hợp cống tuyến đường liên xóm Lũng 1, Lũng 2 xã Phú Lạc	QĐ số: 09/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND xã Phú Lạc	1.185.356.730	56.589.900		1.241.946.630	1.206.109.322	1199017322	-	Vốn phí môi trường và các nguồn vốn khác
3	Chợ nông thôn xã Phú Lạc; Hạng mục: Các công trình phụ trợ (cống, hàng rào, rãnh thoát nước, nhà vệ sinh)	QĐ số: 219/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	1.136.228.916	53.867.000		1.190.095.916	1.154.968.798	1.154.968.798		Vốn NSTW, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ CTMTQG xây dựng NTM và các nguồn vốn
4	Xây mới 04 phòng chức năng nhà văn hóa xã Phú Lạc	QĐ số: 7127/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	624.504.267	30.295.184		654.799.451	636.840.455	636.000.000	-	Vốn CT MTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp khác





TT	Tên công trình	Tổng dự toán được duyệt		Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư		Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Tổng quyết toán	Đã thanh toán đến 30/6/2023	Nợ khổi lượng XD/CB chưa thanh toán	Ghi chú
		Quyết định phê duyệt dự toán	Tổng mức đầu tư	QĐ điều chỉnh, bổ sung mức đầu tư	Tăng +; giảm -					
5	Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lạc huyện Đại Từ	QĐ số: 255A/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND xã Phú Lạc	2.827.481.210	QĐ số: 190A/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND xã Phú Lạc	141.242.580	2.968.723.790	2.715.449.292	2.700.179.708	Công trình đã đề nghị tất toán	vốn MTQG, vốn NS tình hỗ trợ XD NTM và các nguồn vốn hợp pháp khác (CT đã tất toán)
6	Đường giao thông liên xã Phú Lạc - Bản Ngoại (Đoạn Km0+220 đến Km0+833 xã Phú Lạc)	QĐ số: 215/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND xã Phú Lạc	4.946.607.992	0	0	4.946.607.992	3.906.503.011	3.792.480.011		Nguồn vốn xã hội hóa (công ty CP đầu tư khai khoáng Bình Sinh tài trợ)
7	Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Lạc	QĐ số: 280a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND xã	907.933.605	0	0	907.933.605	833.340.000	833.340.000	0	Vốn ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn khác
8	Nâng cấp đường giao thông liên xã Phú Lạc - Phú Cường	QĐ số: 48/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND xã	1.036.737.830	0	0	1.036.737.830	990.765.175	886.722.800	104.042.375	Nguồn vốn CTMTQG XDNTM, vốn hỗ trợ xi măng và các nguồn vốn khác
9	Nâng cấp đường liên xóm Trại Mới - Trại Tre	QĐ số: 61/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND xã Phú Lạc	1.379.704.223	0	0	1.379.704.223	1.321.586.546	225.394.052	225.394.000	Nguồn vốn CTMTQG XDNTM, vốn hỗ trợ xi măng và các nguồn vốn khác
10	Cải tạo sửa chữa nhà làm việc công an xã Phú Lạc	QĐ số: 139/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND xã Phú Lạc	923.691.693	QĐ số: 14/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND xã Phú Lạc	27.000.000	950.691.693	889.513.000	889.513.000	-	Vốn cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác